Mouwrik Waardenburg
AANNEMERSBEDRIJF - WEGENBOUW

PLANNING BRAKKENSTRAAT, ZUNDERTSEWEG EN HEIGATSTRAAT

		week 16	week 17	week 18	week 19	week 20	week 21	week 22	week 23	week 24	week 25	week 26	week 27	week 28	week 29	week 33	week 34	week 35	week 36
		ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr za	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr	ma di wo do vr
BRAKKENSTRAAT																			
Aanbrengen vooraankondigingen																			
Aanbrengen omleidingroute																			
Aanbrengen afzettingen																			
Aanbrengen stamommantelingen																			
Aanbrengen/inrichten werkdepot																			
Maaien en frezen berm																			
Verwijderen verkeersborden en -palen																			
Verwijderen asfaltverharding	3.250 m2																		
Ontgraven en aanvullen fundering tbv hsnrs. 4/6/8	340 m2																		
Verbreden fundering tbv grasbetontegels	1.800 m1																		
Aanbrengen duikers	6 stuks																		
Inspecteren duikers	6 stuks																		
Profileren fundering	3.120 m2																		
Aanbrengen onderlaag asfalt, 6 cm	470 ton					###													
Aanbrengen kunstofinlage	870 m2																		
Aanbrengen tussenlaag asfalt, 4,5 cm	355 ton					###													
Reinigen asfaltverharding	3.120 m2																		
Aanbrengen deklaag asfalt, 3,5 cm	275 ton									###									
Zagen asfaltverharding tbv grasbetontegels																			
Aanbrengen grasbetontegels																			
Opbreken inritten diverse materialen en banden	30 stuks																		
Ontgraven en aanbrengen fundering inritten																			
Zagen asfalt tbv inritten	30 stuks																		
Aanbrengen inritten diverse materialen en banden	30 stuks																		
Opbreken verharding zijstraat naar hsnrs. 14/16/18	200 m2																		
Ontgraven en aanvullen fundering zijstraat	200 m2																		
Profileren fundering zijstraat	200 m2																		
Aanbrengen betonbanden zijstraat	110 m1																		
Aanbrengen betonstraatstenen zijstraat	200 m2					uitloop													
Aanvullen en afwerken bermen																			
Egaliseren en inzaaien bermen																			
Aanbrengen bebording																			
Aanbrengen markeringen																			
ZUNDERTSEWEG																			
Aanbrengen vooraankondigingen																			
Aanbrengen omleidingroute																			
Aanbrengen afzettingen																			
Aanbrengen stamommantelingen																			
Aanbrengen/inrichten werkdepot																			
Maaien en frezen berm																			
Verwijderen verkeersborden en -palen																			
Frezen asfaltverharding	1.575 m2																		
Vervangen riool	10 m1																		
Inspecteren riool																			
Renigen asfaltverharding																			
Aanbrengen onderlaag asfalt	6,1 ton									6									
Aanbrengen tussenlaag asfalt, 3 cm	120 ton									###									
Reinigen asfaltverharding	1.575 m2																		
Aanbrengen deklaag asfalt, 3,5 cm	140 ton													###					
Opbreken bestratingen diverse materialen en banden/goten																			
Zagen asfalt tbv inritten																			
Plaatsen kolken	2 stuks																		
Aanbrengen bestratingen diverse materialen en banden/goten																			
Opbreken verhardingen fietspad																			
Zagen asfaltverharding tbv fietspadband																			
Aanbrengen fietspadband	250 m1																		
Aanbrengen opsluitband	250 m1																		
Profileren cunet voetpad																			
Aanbrengen voetpad	450 m2																		
Aangieten naad tussen fietspadband en asfalt																			
Aangieten scheuren in fietspad																			
Aanvullen en afwerken bermen																			
Egaliseren en inzaaien bermen																			
Aanbrengen grindverharding																			
Aanbrengen bebording/palen																			
Aanbrengen markeringen																			
HEIGATSTRAAT																			
Heigatstraat in opgedeeld in 7 fase (zie tekening).																			
Per fase de volgende activeiten:																			
- Opbreken bestaande verhardingen																			
- Ontgraven en aanbrengen fundering																			
- Stellen bandenlijnen																			
- Profieleren fundering																			
- Aanbrengen grasbetontegels																			
- Aanbrengen inritten																			
- Aanbrengen straatlaag																			
- Aanbrengen betonstraatstenen																			
Vooraankondiging																			
Fase 1																			
Fase 2																			
Fase 3																			
Fase 4																			
Fase 5																			
Fase 6																			
Fase 7																			

2e PAASDAG
KONINGSDAG
HEMELVAART
2e PINKSTERDAG
BOUWVAK

CONCEPT : VERSIE 20 MAART 2020