Planning

VAN DEN ELSHOUT & DE BONT WAALWIJK

werk: Herstraten Albert Verweystraat e.o.
opdrachtgever: Gemeente Etten Leur

besteks 2019-02

jaar
maand
datum
weeknr

bijwoonpunten

koningsdag
bevrijdingsdag
hemelvaart
pinksteren

mei | juni | juli

postnr	omschrijving	Hoeveelheid	
	belangrijke data		
A	start datum 20 april 2020		
B	Oplevering 17 juli datum 2020		
	Inrichten werkterrein/depot	1 st	B1
	Fase 1		
	verwijderen verhardingen	1200 m2	B2
	grondwerk	250 m3	B5,B6
	aanbrengen kolkuitleggers	90 m	
	aanbrengen fundering	720 m2	B3,B4
	stellen banden en kolken	600 m	
	aanbrengen verhardingen	1200 m2	
	Fase 2		
	verwijderen verhardingen	700 m2	B2
	grondwerk	150 m3	B5,B6
	aanbrengen kolkuitleggers	60 m	
	aanbrengen fundering	420 m2	B3,B4
	stellen banden en kolken	300 m	
	aanbrengen verhardingen	700 m2	
	Fase 3		
	verwijderen verhardingen	700 m2	B2
	grondwerk	100 m3	
	aanbrengen kolkuitleggers	35 m	
	aanbrengen fundering	250 m2	B3,B4
	stellen banden en kolken	300 m	
	aanbrengen verhardingen	700 m2	
	Fase 4		
	verwijderen verhardingen	700 m2	B2
	grondwerk	150 m3	B5
	aanbrengen kolkuitleggers	40 m	
	aanbrengen fundering	420 m2	B3,B4
	stellen banden en kolken	300 m	
	aanbrengen verhardingen	700 m2	
	Fase 5		
	verwijderen verhardingen	700 m2	B2
	grondwerk	150 m3	B5
	aanbrengen kolkuitleggers	30 m	
	aanbrengen fundering	450 m2	B3,B4
	stellen banden en kolken	200 m	
	aanbrengen verhardingen	700 m2	
	Fase 6		
	verwijderen verhardingen	400 m2	B2
	grondwerk	100 m3	B5,B6
	aanbrengen kolkuitleggers	15 m	
	aanbrengen fundering	250 m2	B3,B4
	stellen banden en kolken	150 m	
	aanbrengen verhardingen	400 m2	

opgesteld door: M v Balen
werknr: 20048 Etten leur

opmerkingen: